

उपभोक्ता समितिको बिबरण २०७६

कंस	योजनाको नाम	ठेगाना वडा नं	बिनियोजित बजेट	अनुदान	ल इ	श्रमदान	पहिलो किस्ता	अन्तिम किस्ता	जम्मा रकम	कैफियत
							रकम	रकम		
१	वडा कार्यालय भवन व्यवस्थापन	वडा नं १	९००००						०	नभएको
२	औल माराका सार्वजनिक शौचालय र ढल निकास	वडा नं १	३५००००						०	नभएको
३	कैलास मा वि गोरेटो बाटो मर्मत	वडा नं १	५०००००	५०००००	५६५४२२।२५	६५४२२.२५		४९२०७८	४९२०७८	सम्पन्न
४	सुनारी मोटर बाटो निर्माण	वडा नं १	८०००००	२२८१२५०	२५०३४५०	२२२२००	१६००००	५१४८४१	६७४८४१	सम्पन्न
५	भिरकाटे दोबा मोटरबाटो स्तरउन्नति	वडा नं १	६०००००	६०००००	६६०५४३.७१	६०५४३.७१	१२००००	४७३८५०	५९३८५०	सम्पन्न
६	सेकाकु तातोपानी मोटरबाटो तथा	वडा नं १	१५०००००	१५०००००	१६५००००	१५०००००	३०००००	८२६२६५	११२६२६५	सम्पन्न
७	वडा भित्र गोरेटो बाटो स्तरउन्नति	वडा नं १	१६०००००	१६०००००	१७६००५७.४४	१६००५७.४४	३२००००	११४८८२८	१४६८८२८	सम्पन्न
८	मान्द्रेङ्गा बहुउद्देशिय सभाहल निर्माण	वडा नं २	२००००००	२००००००			४०००००	१०४७६६९	१४४७६६९	सम्पन्न
९	तातोपानी मान्द्रेङ्गा सडक स्तरउन्नति	वडा नं २	१००००००	१००००००	१११५९३९.३५	११५९३९.३५	२०००००	७८६५०६	९८६५०६	सम्पन्न
१०	चिसा पानी कृषि सडक स्तरउन्नति	वडा नं २	५०००००	५०००००	५५००००	५०००००	१०००००	३९४३१५	४९४३१५	सम्पन्न
११	तुलोबगर कटुञ्जे मोटरबाटो निर्माण	वडा नं २	१५०००००	१५०००००	१६७३२८४.८६	१७३२८४.८६	३०००००	९९६२७८	१२९६२७८	सम्पन्न
१२	तातोपानी बजार मोटरबाटो तथा टाडोखोला नियन्त्रण योजना	वडा नं २	३०००००						०	नभएको
१३	बराहथान मन्दिर प्रांगण निर्माण	वडा नं २	३०००००	३०००००	३३४७३०	३४७३०		२९४९५८	२९४९५८	सम्पन्न
१४	गैरा ठाटी शौचालय निर्माण	वडा नं २	१५००००	१५००००	१६६९९६.१५	१६९९६.१५		१४२८५९	१४२८५९	सम्पन्न
१५	हिमाल आ वि घेराबार	वडा नं २	१०००००	१०००००	१११२११	११२११		९७८८५	९७८८५	सम्पन्न
१६	ग्याविन जाली भर्ने योजना	वडा नं २	२५००००						०	
१७	तातोपानी देवी मन्दिर मर्मत	वडा नं २	१०००००	१०००००	१११५६७	११५७६.७९		९८०२५	९८०२५	सम्पन्न
१८	बनबाटिका निर्माण	वडा नं २	१०००००	१०००००	१११५४७.५८	११५४७.५८		९८८११	९८८११	सम्पन्न
१९	प्रगतिशिल बाल विकास केन्द्र	वडा नं २	१२००००	१२००००	१३३४५२.२०	१३४५२.२०		११८३६१	११८३६१	सम्पन्न
२०	ज्ञान प्रकाश मा वि-कोट खर्लगा-ठारा -रुप्से छहरा सम्म कृषि सडक	वडा नं ३	१५०००००	१५०००००	१६५००००.३३	१६५०००.३३	३०००००	११८१५६२	१४८१५६२	सम्पन्न
२१	वडा कार्यालयको सभा हल व्यवस्थापन(फर्निचर रंगोगन वायरिङ)	वडा नं ३	८०००००	८०००००	८९२२३९.६०	९२२३९.६०	१६००००	६१५५६३	७७५५६३	सम्पन्न
२२	जेठा भुमे मन्दिरमा शौचालय निर्माण	वडा नं ३	२०००००	२०००००	२२१५१७.४९	२१५१७.४९		१८७२५८	१८७२५८	सम्पन्न
२३	फगाम आमा समुहको भवन ग्याविन	वडा नं ३	१०००००	१०००००	११६०९३.५१	१६०९३.५१		९०५९९	९०५९९	सम्पन्न
२४	रुप्से युवा क्लब भवन निर्माण	वडा नं ३	३०००००	३०००००	३३३६८६	३३६८६		२५९२८८	२५९२८८	सम्पन्न
२५	नाउरी कुना मण्डली थानमा टहरा	वडा नं ३	२०००००						०	नभएको
२६	कोट कान्छा भुमे मन्दिरमा टवाईलेट	वडा नं ३	२०००००	२०००००	२२००८९.२०	२००८९		१८४६२०	१८४६२०	सम्पन्न
२७	डाडाँ गाउ देखि सल्लेरी चौतारी	वडा नं ३	३०००००						०	
२८	दवारी खोला खानेपानी मर्मत योजना	वडा नं ३	२०००००						०	नभएको

२९	विद्यालयमा बालउदधान र चिल्डेन	वडा नं ३	७०००००						०		
३०	स्वास्थ्य चौकी पर्खाल तथा ढल	वडा नं ४	५०००००	५०००००	५५०७६३.३६	५०७६३.३६	१०००००	३९१८९२	४९१८९२	सम्पन्न	
३१	प्रभा मा वि फर्निचर खरिद	वडा नं ४	२०००००						०		
३२	प्रभा मा वि प्रवेशदवार तथा घेराबार	वडा नं ४	१२०००००	१२०००००	१३२३८२८.३३	१२३८२८.३३	२४००००	९४५१९९	११८५१९९	सम्पन्न	
३३	क्रान्ति आधारभुत विद्यालयमा विजुली जडान तथा खानेपानी मर्मत	वडा नं ४	५००००						०		
३४	निलगिरी आधारभुत विद्यालयमा क्याल टोका मर्मत	वडा नं ४	७५०००	७५०००	८३४६७.९७	८४६७.९७		७३६२५	७३६२५	सम्पन्न	
३५	धौलागिरी आधारभुत विद्यालयमा खेल मैदान निर्माण	वडा नं ४	७५०००	७५०००	८४५६८.१४	९५६८.१४		७४२५०	७४२५०	सम्पन्न	
३६	नारच्याङ आधारभुत विद्यालयमा निर्माण	वडा नं ४	१०००००						०		
३७	गाडपार माटोबाटो निर्माण	वडा नं ४	१५०००००	१५०००००	१६५०००६.९७	१६५००६.९७	३०००००	१०८७५३२	१३८७५३२	सम्पन्न	
३८	बाँसकोट सिङ्गी निर्माण	वडा नं ४	१०००००						०	नभएको	
३९	पटार सामुदायिक भवन निर्माण	वडा नं ४	२०००००						०	नभएको	
४०	अन्नपुर्ण युवा क्लब स्टेज निर्माण	वडा नं ४	२०००००	२०००००	२२०९८२.०२	२०९८२.०२		१९७७५२	१९७७५२	सम्पन्न	
४१	जरिवाङ देखि टिउरी विसाउना बाटो	वडा नं ४	१०००००	१०००००	१११८०४.८६	११८०४.८६		८९६१७	८९६१७	सम्पन्न	
४२	कोप्चेपानी गोरेटो बाटो मर्मत	वडा नं ४	५००००	५००००	५६८०८.०४	६८०८.०४		४९५००	४९५००	सम्पन्न	
४३	भ्यु टावर निर्माण	वडा नं ४	१०००००	१०००००	१११९४५.३०	११९४५.३०		९९०००	९९०००	सम्पन्न	
४४	अन्नपुर्ण पदमार्गमा शौचालय निर्माण	वडा नं ४	३०००००						०	नभएको	
४५	वडा कार्यालय भवन मर्मत	वडा नं ४	१५००००						०		
४६	ढानबेशी पर्यटन पदमार्ग निर्माण	वडा नं ४	३५००००	३५००००	३८५०००	३५०००	७००००	२७४६५८	३४४६५८	सम्पन्न	
४७	दलित हरीयाली समूह भवनको जग	वडा नं ४	५००००						०	नभएको	
४८	वडा कार्यालय भवन निर्माण	वडा नं ५	६५००००	६५००००	७१५२३४.९९	६५२३४.९९	१३००००	४०१८८०	५३१८८०	सम्पन्न	
४९	शिख मा वि मा पुर्वाधार विकास	वडा नं ५	६०००००	६०००००	६७८२०६.४६	७८२०६.४६		५९३२५१	५९३२५१	सम्पन्न	
५०	पाउद्वार मा वि भौतिक विकास	वडा नं ५	२०००००	२०००००	२२६४९४.२३	२६४९४.२३		१९२४९५	१९२४९५	सम्पन्न	
१	चिन्ता घर जाने बाटो निर्माण	वडा नं ५	२५००००						०		
५२	मटेखर्क खानेपानी आयोजना मर्मत	वडा नं ५	३०००००	३०००००	३३९६७०.९३	३९६७०.९३		२९६२०४	२९६२०४	सम्पन्न	
५३	कृषि विकास कार्यक्रम	वडा नं ५	१०००००	१०००००					९८४६०	९८४६०	सम्पन्न
५४	सभाहल निर्माण	वडा नं ५	१३०००००	१३०००००	१४३००१९.३२	१३००१९.३२	२६००००	१०२१९१६	१२८१९१६	सम्पन्न	
	खोपा खोला देखी धसेकेखोर सम्मको बाटो स्तरउन्नती	वडा नं ५	३०००००	३०००००	३३८१४३.२३	३८१४३.२३		२९३०६९	२९३०६९	सम्पन्न	
५६	सोभित्ता चौतारी देखि स्वात मन्दिर सम्म पर्यटन पदमार्ग निर्माण	वडा नं ५	३५००००	३५००००	३८६११८.५४	३६११८.५४	७००००	२७४५०५	३४४५०५	सम्पन्न	
५७	केदारेश्वर शिवालय मन्दिर निर्माण	वडा नं ५	३५००००	३५००००	३९४७३०.२१	४४७३०.२१	७००००	२४८४४५	३१८४४५	सम्पन्न	

५८	पाउद्वार सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई व्यवस्थापन	वडा नं ५	१०००००	१०००००	११२१६६.७२	१२१६६.७२		९७३३२	९७३३२	सम्पन्न
५९	तल्लो शिख देखि खिरवाड सम्म	वडा नं ५	७२५०००	७२५०००	१५७१८७०।७		२८५०००	९९५३६२	१२८०३६२	शेलाइ १वनाएको
६०	चित्रे सभाहल पुननिर्माण तथा निर्माण	वडा नं ६	५०००००						०	नभएको
६१	नुनथला हल्लेखर्क पोखरेबगर	वडा नं ६	१५०००००	१५०००००	१६६६९९१.६९	१६६९९१.६९		१३५१४७०	१३५१४७०	सम्पन्न
६२	रातोपानी बिरौटा पैदल बाटो मर्मत	वडा नं ६	१०००००	१०००००	११३६०५.६३	१३६०५.६९		९९०००	९९०००	सम्पन्न
६३	धिरच्याड रातोपानी खानेपानी मर्मत	वडा नं ६	१०००००						०	
६४	झरपाटा टयांकी निर्माण	वडा नं ६	१०००००						०	नभएको
६५	बिरौटा ढल निकास	वडा नं ६	३५००००	३५००००	३९०९१३.८५	४०९१३.८५		२६०३८४	२६०३८४	सम्पन्न
६६	भुवानी आ वि कम्पाउन्ड निर्माण	वडा नं ६	२०००००						०	नभएको
६७	लामागसा आहल पौदल बाटो मर्मत	वडा नं ६	२०००००	२०००००	२२५२६२.७७	२५२६२.७७		१९८०००	१९८०००	सम्पन्न
६८	फोहोर व्यवस्थापन तथा खानेपानी	वडा नं ६	१०००००						०	
६९	घट्टेखोला देखि लोक बहादुर बरुवालको घर सम्म पैदल बाटो	वडा नं ६	१५००००						०	नभएको
७०	भगवती टोल ढल निकास	वडा नं ६	५०००००						०	नभएको
७१	गाडापानी धारा निर्माण	वडा नं ६	१५००००	१५००००	१६८०३७.६०	१८०३७.६०		१४८२०९	१४८२०९	सम्पन्न
७२	खिवाड मन्दिर निर्माण	वडा नं ६	५००००	५००००	५६४२४.५८	६४२४.५८		४४२८५	४४२८५	सम्पन्न
७३	खिवाड घोरेपानी पर्यटन मार्ग	वडा नं ६	५०००००	५०००००	५५७१४३.४०	५७१४३.४०		४९४९९५	४९४९९५	सम्पन्न
७४	खिवाड आ वि बाल उद्दान स्थल	वडा नं ६	५०००००	५०००००	५५७६५८.९०	५७६५८.९०		३३३८५५	३३३८५५	सम्पन्न
७५	ठुलो खेत पहिरो नियन्त्रण	वडा नं ६	१०००००	१०००००	११०६६५.२४	१०६६५.२४		८०३०४	८०३०४	सम्पन्न
७६	हाईड्रो सडकबाट मुल सडक जोडने सडक निर्माण	वडा नं ६	४०००००	४०००००	४४५७८८.३९	४५७८८.३९			०	नभएको
७७	खिवाड घर सिचाई आयोजना मर्मत	वडा नं ६	५००००	५००००	५५८०६.५०	५८०६.५०		४९४९४	४९४९४	सम्पन्न
७८	दलित तथा विपन्नका लागि शौचालय निर्माणमा सहयोग	वडा नं ६	१५००००						०	नभएको
७९	घराम्दी स्टेज निर्माण	वडा नं ७	७०००००						०	नभएको
८०	राङकुली हिस्तान सडक स्तरउन्नति	वडा नं ७	५०००००	५०००००	५७४३९६.५३	७४३९६.५३	१०००००	३९४२८६	४९४२८६	सम्पन्न
८१	खादिखोल्सा पहिरो गाँउ पहिरो डिल सडक निर्माण	वडा नं ७	४०००००	४०००००	४४०४४०.०५	४०४४०.०५			०	नभएको
८२	रिमा सामुदायिक भवन निर्माण	वडा नं ७	६०००००	६०००००	६६००००	६००००	१२००००	४६४१४०	५८४१४०	सम्पन्न
८३	औल सामुदायिक भवन निर्माण	वडा नं ७	७०००००	७०००००	७७१५१८.४९	७१५१८.४९	१४००००	५४९२४४	६८९२४४	सम्पन्न
८४	दोसल्ले खेल मैदान निर्माण	वडा नं ७	५५००००						०	
८५	भर्मला खानेपानी निर्माण	वडा नं ७	१०००००	१०००००	११०१६७.६	१०१६७.६		७४४६७.८९	घखीगञ्ज	सम्पन्न

८६	वडा कार्यालय भवन निर्माण	वडा नं ७	१५०००००						०	
८७	महाभिर छहरा शौचालय निर्माण	वडा नं ७	२०००००	२०००००	२२०३७७.४९	२०३७७.४९		१९३३८४	१९३३८४	सम्पन्न
८८	देउराली आ वि भवन मर्मत	वडा नं ८	५०००००	५०००००	५५६६१७.९५	५६६१७.९५		४८८१४४	४८८१४४	सम्पन्न
८९	करबाकेली बाल उद्यान निर्माण	वडा नं ८	३०००००	३०००००	३३००००	३०००००		२६४८९९	२६४८९९	सम्पन्न
९०	मर्नाकाउले सिरबारी सडक निर्माण	वडा नं ८	५०००००						०	नभएको
९१	ग्रामीण कृषि सडक मर्मत नाधी	वडा नं ८	१५०००००	१५०००००	१६५००००	१५०००००	३०००००	११६७४५४	१४६७४५४	सम्पन्न
९२	ग्रामीण कृषि सडक मर्मत राम्चे	वडा नं ८	६०००००	६०००००	६६०१५०.०४	६०१५०.०४	१२००००	४६५०७६	५८५०७६	सम्पन्न
९३	धारापानी गोरेटोबाटो निर्माण	वडा नं ८	५५००००	५५००००	६०६१३४.७१	५६१३४.७१	११००००	४३३११०	५४३११०	सम्पन्न
९४	लालीगुराँस युवा क्लब भवन मर्मत	वडा नं ८	३०००००	३०००००	३३४८२२.७२	३४८२२.७२		२८७०५१	२८७०५१	सम्पन्न
९५	खोलाखर्क खोरटोल गोरेटो बाटो	वडा नं ८	२५००००	२५००००	२७५१२६.१०	२५१२६.१०		२४७५००	२४७५००	सम्पन्न
९६	कृषि उपज संकलन भवन मर्मत	वडा नं ८	३०००००	३०००००	३३३३३३.४३	३३३३३.४३		२९०७००	२९०७००	सम्पन्न
९७	दलित सामुदायिक भवन निर्माण	वडा नं ८	३०००००	३०००००	३३३३४५.९८	३३३४५.९८		२९५५४४	२९५५४४	सम्पन्न
९८	ठुलो गाँउ गोरेटो बाटो निर्माण	वडा नं ८	३०००००	३०००००	३३००००	३०००००		२९१६६३	२९१६६३	सम्पन्न
			४३२३५०००१००	३५३२६२५०१००	११०८६९३६१९३	८२६९१६१००	४७७५०००	२६७३८५५४१००	३१५१३५५४	
गाँउपालिकाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू:										
१	घोरेपानी खिवाड पदमार्ग	वडा नं ६	५०००००	५०००००	५५९३१५=९९	५९३१५.९९		३०२८५९.९२	३०२८५९.९२	सम्पन्न
२	रातोपानी कुण्ड संरक्षण	वडा नं ६	२५०००००						०	नभएको
३	पाउद्वार नेपाने कुण्ड संरक्षण	वडा नं ५	२००००००						०	नभएको
४	सेकार्कु तातोपानी कुण्ड संरक्षण	वडा नं १	१५०००००						०	नभएको
	तातोपानी मान्द्रेहुँगा धौलागिरी	वडा नं २	१००००००						०	नभएको
	बेसक्याप पदमार्ग निर्माण									
६	सुवा फगामी द्वारी हुदै धौलागिरी	वडा नं ३	१००००००	१००००००	११०००००	१००००००	२०००००		२०००००	नभएको
	बेसक्याप पर्यटन निर्माण									
७	प्यारी बराह ताल संरक्षण	वडा नं ५	१००००००						०	नभएको
८	पाउद्वार खोप्रा पदमार्ग	वडा नं ७	१००००००						०	नभएको
९	स्वात ढाडखर्क खोप्रा खयर बराह	वडा नं ५	१००००००						०	नभएको
१०	स्वात गोरेटो बाटो स्तरउन्नती	वडा नं ५	५०००००	५०००००	५५१६४८=३९	५१६४८.३९	१०००००	३९४८६०	४९४८६०	सम्पन्न
११	ओल रिमा मोटरबाटो स्तरउन्नती	वडा नं ७	५०००००	५०००००	५५१९९९=५०	५१९९९.५०		३९३८३१	३९३८३१	सम्पन्न
१२	तल्लो शिखाधिरवाड मोटर बाटो	वडा नं ५	५०००००	५०००००				९९५३६२	९९५३६२	३ वटा
१३	घोरेपानी(पर्यटन पदमार्ग स्तरउन्नति	वडा नं ५	५०००००						०	नभएको
१४	करबाकेली म्युजिम हल व्यवस्थापन	वडा नं ८	५०००००						०	नभएको
१५	सिर्जनसिल हस्तकला समूह भवन	वडा नं ८	३०००००						०	नभएको
१६	मुक्तिमार्ग मा.वि.को छात्रावास भवन	वडा नं ६	४०००००						०	नभएको
१७	घार पुरानो खानेपानी योजना मर्मत	वडा नं ६	२०००००						०	नभएको

१८	बडा भवन कम्पाउण्ड घेराउ	बडा नं ५	४०००००	४०००००	४४०१३६=११	४०१३६.११	८००००	३०६८०९	३८६८०९	सम्पन्न
१९	तल्लो शिख धिर्बाड मोटरबाटो निर्माण	बडा नं ५	२०००००	२०००००				९९५३६२	९९५३६२	३ बटा योजना लाई एउटै बनाईएको
			१५५०००००.००	३६०००००.००	११०००००.००	१४०१३६.११	२०३४०१३६.११	३०८६२२४.०	२३४२६३६०	०